



Jeudi 23 janvier 2020

6^{ème} Comité de suivi de la mise en œuvre des Engagements de l'État

Service Mobilités et Infrastructures



DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Normandie

www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

Comité de suivi du 23 janvier 2020

**1 – État d'avancement des travaux
de la déviation**

**2 – Niveau de mise en œuvre
des engagements de l'État**

3 – Perspectives 2020




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT


NORMANDIE

1 – État d'avancement des travaux de la déviation

- Annulation de l'arrêté loi sur l'eau le 28 février 2019
- Mise en service d'une partie du demi-diffuseur d'Arnières-sur-Iton
- Point d'étape sur les travaux réalisés depuis 2014



Annulation de l'arrêté loi sur l'eau le 28 février 2019



Mise en service d'une partie du demi-diffuseur d'Arnières-sur-Iton

- Assainissement
 - Réseau de collecte étanche
 - Bassins de décantation avant rejet régulé (B2 et B2ter)
- Amélioration de la protection de la ressource en eau
-
- Voirie
 - Suppression du passage réduit sous le pont cadre SNCF
 - Modification du carrefour avec la RD55
- Amélioration des conditions de sécurité pour les usagers



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Mise en service d'une partie du demi-diffuseur d'Arnières-sur-Iton

1 – État d'avancement des travaux de la déviation



DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Mise en service d'une partie du demi-diffuseur d'Arnières-sur-Iton

1 – État d'avancement des travaux de la déviation




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Point d'étape sur les travaux réalisés depuis 2014



Point d'étape sur les travaux réalisés depuis 2014

1 – État d'avancement des travaux de la déviation



**Passerelle piétonne PS2
&
Pont du demi-échangeur
de la forêt PS3**



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Point d'étape sur les travaux réalisés depuis 2014

1 – État d'avancement des travaux de la déviation



Passerelle piétonne PS4




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Point d'étape sur les travaux réalisés depuis 2014

1 – État d'avancement des travaux de la déviation



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Comité de suivi du 23 janvier 2020

**1 – État d'avancement des travaux
de la déviation**

**2 – Niveau de mise en œuvre
des engagements de l'État**

3 – Perspectives 2020




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

2 - Niveau de mise en œuvre des engagements de l'Etat

- Protection de la ressource en eau
- Préservation de la faune et de la flore
- Mesures d'accompagnement



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Protection de la ressource en eau

- Phase chantier
 - Assainissement provisoire
 - Contrôle extérieur environnemental
- Suivis
 - Niveau de turbidité en sortie des captages AEP
 - Hauteur de la nappe de la craie
 - Morphologie de l'Iton au droit du projet
 - Qualité des eaux
- Mise en service
 - Assainissement du chemin Potier et de la bi-directionnelle
 - Bassin B2
 - Bassin B2ter



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Protection de la ressource en eau

2 – Niveau de mise en œuvre
des engagements de l'Etat



Mise en service du Bassin 2Ter et sa noue d'infiltration



DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Protection de la ressource en eau

2 – Niveau de mise en œuvre
des engagements de l'Etat



Mise en service du Bassin 2 avec son exutoire vers l'Iton



DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT


NORMANDIE

Préservation de la faune et de la flore

- Suivi des populations d'oiseaux et de chiroptères
- Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
- Réalisation d'un inventaire faune-flore sur la totalité du projet



Plaque pour le suivi des reptiles



Chevreuil en forêt d'Evreux

Mesures d'accompagnement

- Plantations autour du Bassin 2
 - Limiter la visibilité de l'infrastructure pour les habitants de Chenapeville
 - Mise en place d'essences locales
 - Travaux finalisés en janvier 2020



Plantations B2



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Comité de suivi du 23 janvier 2020

- 1 – État d'avancement des travaux de la déviation**
- 2 – Niveau de mise en œuvre des engagements de l'État**
- 3 – Perspectives 2020**



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

3 – Perspectives 2020

- Nouvelle autorisation environnementale
- Travaux prévisionnels
 - Mise en œuvre des mesures conservatoires (arrêté du 11/10/2019)
 - Travaux préparatoires
- Mise en œuvre des engagements de l'État
 - Protection de la ressource en eau
 - Préservation de la faune et de la flore
 - Mesures d'accompagnement
 - Mesures de compensation – études



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Nouvelle autorisation environnementale

Calendrier prévisionnel

- Fin 2019 - début 2020 : prestations d'études
 - Actualisation de l'étude d'impact
 - Dossier de demande d'autorisation environnementale
- 2nd trimestre 2020 : dépôt du dossier de demande
 - Avis de l'Autorité Environnementale
 - Instruction inter-services
 - Consultation des instances et commissions concernées
- 4ème trimestre 2020 : enquête publique
- Mars – Avril 2021 : signature de l'arrêté
 - Consultation du CODERST
 - Avis contradictoire
 - Publicité

Travaux prévisionnels

- Mise en œuvre des mesures conservatoires
 - Finalisation de l'ouvrage d'art PS6 du demi-diffuseur d'Arnières-sur-Iton
 - Entretien des ouvrages construits
 - Clôtures au droit de la bidirectionnelle mise en service en novembre 2019
 - Travaux d'entretien des emprises



**Pont du demi-échangeur
d'Arnières-sur-Iton PS6**




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Travaux prévisionnels

- Travaux préparatoires aux futurs travaux
 - Dévoisement de réseaux sur le secteur du demi-diffuseur de Saint Sébastien
 - Fouilles archéologiques
 - Démolition de hangars et bâtiments annexes



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE


Mise en œuvre des engagements de l'Etat

- Préservation de la ressource en eau
 - Mesures de suivi prescrites par l'arrêté du 11/10/2019
 - Entretien des systèmes d'assainissement
- Préservation de la faune et de la flore
 - Poursuite des mesures de suivi
 - Balisage des habitats sensibles et espèces sensibles le cas échéant
 - Lutte contre les espèces exotiques envahissantes



Mise en œuvre des engagements de l'Etat

- Mesures d'accompagnement
 - Aménagement du carrefour du chantier des Flotteurs
 - Recherche de solutions pour la liaison modes doux entre Arnières et Evreux
 - Végétalisation des abords des ouvrages construits (PS2, PS3 et PS4)
 - Plantation d'une lisière comestibles en lisière du boisement de la Queue d'Hirondelle



Plantation de la lisière permacole – Janvier 2020

Mise en œuvre des engagements de l'Etat

- Mesures de compensation – études
 - Recherche de zones de boisement
 - Finalisation du projet de création de zone humide



Calendrier prévisionnel de l'opération

présenté lors du COPIL du 02 octobre 2019

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Suspension des travaux et mesures conservatoires	■	■						
Nouvelle autorisation environnementale			■					
Finalisation du demi-diffuseur d'Arnières-sur-Iton			■					
Franchissement vallée Iton			■	■				
Demi-échangeur St Sébastien				■	■	■		
Rétablissement RD55 et passage à faune						■	■	
Section courante et échangeurs							■	■

Décalage pour la mise en service : 2 ans minimum



DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

NORMANDIE

Merci de votre attention



Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE